

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК»

Ивановского ул., д. б/н, г. Томск, 634040
тел./факс 633-771

АКТ

о проведении испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения

г. Томск

«01» 05 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «Сетевая компания ТДСК»

Начальник котельных Нагулевич Д.Ю.

(должность, Ф.И.О.)

и представитель абонента

ООО «Мансарфис ТДСК»

Шелева Е.Р. - менеджер Кудряв С.А.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена проверка технического состояния и гидравлическое испытание при _____ теплотрассы, _____ 10 кгс/см² теплового пункта, при _____ 6 кгс/см² системы отопления, при _____ водонагревателя, при _____ caloriferов объекта _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____

(диаметр, длина, тип прокладки, тип изоляции)

От _____ до _____

Тепловой пункт хп. МЦРА 72/2

(адрес, количество узлов)

Система отопления _____ закрытая

(тип)

Водонагреватель _____

(№, количество секций, диаметр, поверхность нагрева)

Схема подключения ГВС _____

Результаты испытаний

При давлении (кгс/см²)

Давление (кгс/см ²)	Объект	в течение	мин.
<u>10</u>	теплотрасса		
<u>10</u>	тепловой пункт	<u>10</u>	мин.
<u>6</u>	система отопления	<u>10</u>	мин.
<u>6</u>	водонагреватель		
<u>6</u>	система ГВС	<u>10</u>	мин.

Надение давления составило (кгс/см²)

Теплотрасса	_____
тепловой пункт	<u>0</u>
система отопления	<u>0</u>
водонагреватель	_____
система ГВС	<u>0</u>

Заключение комиссии:

Тепловой пункт и система отопления жилого дома испытания выдержали.

Представитель ООО «Сетевая компания ТДСК»

Нагулевич Д.Ю.

Представитель абонента

Кудряв С.А.