



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевелево ул. 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Светский р-н 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

26.05.2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,  
инженер-теплотехник Фудобин С.А.*

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **16.0 кгс/см<sup>2</sup>**, теплового пункта **10.0 кгс/см<sup>2</sup>**, системы отопления **6.0 кгс/см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс/см<sup>2</sup>**, calorиферов **нет**, по адресу **ул. 1-ая Рабочая, 8.(с арендаторами)**

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса Д=100мм, 18м, подземная.

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до узла учета

Тепловой пункт ул. 1-ая Рабочая, 8, 1 у.у.

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № ТГК11/53.

(№ элеватора, диаметр сошла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель - **пластинчатый(2шт)**

(количество ступеней, секций)

Calориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

**Результаты испытаний**

Объект	Давление	в течение	мин.	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Теплотрасса	<b>16.0</b>	<b>10</b>	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	<b>10</b>	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	<b>5</b>	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	<b>10</b>	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>	<b>5</b>	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Calориферы	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель, т/тр опрессованы.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ  
ОАО «ТомскРТС»

(подпись)

*инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

(подпись)

*инженер-теплотехник Фудобин С.А.*

(должность, Фамилия И.О.)