



ИНТЕР PAO
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«24» 06 2015г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» инженер **Перминова Е.А.**

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,**
инженер-теплотехник С.А. Фудобин

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см²**

системы отопления **6.0 кгс\см²**, системы ГВС **10.0 кгс\см²**, калориферов **нет** по адресу **пер. Курганский, 5 (с арендаторами).**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**

Тепловой пункт **пер. Курганский, 5, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №ТГК11\53.
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)

Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2015 году.

№ 1/2015-237

Адрес объекта: Курганский пер. 5 Жилой дом



(адрес объекта и название объекта)



Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер			Громова М. В.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Отсутствие задолженности			Задерей И. Ф.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>



















Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<small>не через</small> <small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<u>инженер</u> <small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>Серимова ЕА</u> <small>(расшифровка)</small>
Абонент <u>Инженер-Теплотехник</u> <small>(должность, ФИО)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>634318</u> <small>(телефон)</small>

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

Нач. отд. Зудев И.В.
(должность, ФИО, подпись, дата)
 24.06.15

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Иванов И.И.