



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 19 » 06 2015г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК»**, ул. Елизаровых, 79\1,  
инженер-теплотехник С.А. Фудобин

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см<sup>2</sup>** системы отопления **6.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, калориферов **нет** по адресу ул. Мичурина, 11(с арендаторами).

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до узла учета  
Тепловой пункт ул. Мичурина, 11, 1 у.у.  
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №ТГК11\53.  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**  
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

**Результаты испытаний**

Теплотрасса	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ  
ОАО «ТомскРТС»   
(подпись)

инженер Перминова Е.А.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации   
(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин  
(должность, Фамилия И.О.)



**Акт**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-287

Адрес объекта: Мичурина ул. 11 Жилой дом (бывш.КПД № 9)

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер

*[Подпись]*


Громова М. В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Отсутствие задолженности



(должность)

(подпись)

*[Подпись]* Задерей И. Ф.

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839

Управление

Абонент

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТИ  
*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Промывка систем ГВС

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

*не пред-ид*

(подпись)

(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(подпись)

(подпись)

Абонент

*инженер Теплотехник*  
(должность, ФИО)

*[Подпись]* Береманова Е.  
(подпись) 634318  
(расшифровка)  
(телефон)

Представитель Управления

ТИ СП "ТийЭ"  
ОАО «ТомскРТС»

*Меч. отд. Зубов И.В.*  
(должность, ФИО, подпись, дата)

19.06.15

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

*и. 322 Зураев*