

**Акт  
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
 тепловой энергии в 2015 году.**

**№ 1/2015-271**

Адрес объекта: Ивана Черных ул. 3 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью **"Жилсервис Томской домостроительной компании"**

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

	<u><i>[Подпись]</i></u>	<u><i>[Подпись]</i></u>	
<b>Инженер</b>			<b>Громова М. В.</b>
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Отсутствие задолженности			
	<b>СОГЛАСОВАНО</b>		
		<u><i>[Подпись]</i></u>	<b>Задерей И. Ф.</b>
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Предоплата (по условиям договора) <b>Нет</b>			
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>
Абонент <u><i>[Подпись]</i></u> <small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(расшифровка)</small>
<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(должность, ФИО)</small>	<u><i>[Подпись]</i></u> <small>(подпись)</small>	<u>83 43 18</u> <small>(телефон)</small>

Представитель Управления ТИ СП "ТИиЭ" ОАО «ТомскРТС»

*[Подпись]* 26.06.15  
(должность, ФИО, подпись, дата)

**Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.**

*[Подпись]*



**ИНТЕР PAO**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«*26*» *06* 2015г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,*  
*инженер-теплотехник С.А. Фудобин*

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы отопления **6.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, калориферов **нет** по адресу ул. **Ив. Черных, 3(с арендаторами).**

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**  
Тепловой пункт, ул. **Ив. Черных, 3, 1 у.у.**  
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №ТГК11\53.  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**  
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**


**Результаты испытаний**

	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )


Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ  
ОАО «ТомскРТС»   
(подпись)

*инженер Перминова Е.А.*  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации   
(подпись)

*инженер-теплотехник С.А. Фудобин*  
(должность, Фамилия И.О.)

