

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2015 году.
№ 1/2015-276

Адрес объекта: Ивановского ул. 30 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью **"Жилсервис Томской домостроительной компании"**

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения **8Б-09.3-4428 от 20.12.2011г.**

Инженер			
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Отсутствие задолженности			
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Предоплата (по условиям договора) Нет			
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8Б-09.3

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Абонент <u>Ивановский - Теплотехник</u>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(расшифровка)</small>
<small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
<small>(должность, ФИО)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(телефон)</small>

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

Нач. отдела Зубов И.В. 04.08.15
(должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

№ 322



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 04 » 8 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции

Инженер Яковлев М.И.

(должность, Ф. И.О.)

и представитель организации

Инженер-теплотехник Фудобин С.А.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического

состояния и гидравлические испытания: теплотрассы - 10 кг/см², теплового пункта 10 кг/см²
системы отопления 6 кг/см², водоподогревателя 10 кг/см², калориферов - кг/см²
системы ГВС 10 кг/см²

по адресу: ул Ивановского 30 Жилой дом

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса

ОАО "Томск-РТС"

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8Б-09.3 до _____

Тепловой пункт

ул Ивановского 30 Жилой дом, узлов управления 1 у/упр-я

(адрес, количество узлов)

Эlevator

Автоматизированный узел

Пломбиратор № 1378703,06

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления

независимая, нижний розлив

Водоподогреватель

пластинчатый

(количество ступеней, секций)

Калориферы

-

(тип)

Схема подключения ГВС: договор

закрытая, факт

закрытая

Результаты испытаний

Объект	Давление (кг/см ²)	В течение	Время (мин.)	Падение давления (кг/см ²)
Теплотрасса	-	в течение	-	падение давления (кг/см ²)
Тепловой пункт	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	<u>0</u> падение давления (кг/см ²)
Система отопления	<u>6</u>	в течение	<u>6</u>	<u>0</u> падение давления (кг/см ²)
Водоподогреватель	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	<u>0</u> падение давления (кг/см ²)
Калориферы	-	в течение	-	падение давления (кг/см ²)
Система ГВС	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	<u>0</u> падение давления (кг/см ²)

Заключение:

тепловой пункт, система отопления, система ГВС, ВВП,

гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ

М.И. Яковлев
(подпись)

Инженер

Яковлев М.И.

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

С.А. Фудобин
(подпись)

Инженер-теплотехник

Фудобин С.А.

(должность, Фамилия И.О.)



ИНТЕР РАО СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

ТОМСК РТС

Служба тепловой инспекции

Шевченко ул., 44

28-20-38, факс: 28-21-42

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55

Кировский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14

Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94

Советский р-н:

28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Район котельных 28-21-29

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 04 » 8 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

Инженер Яковлев М.И.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

Наименование организации, адрес)

Инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

по адресу: ул Ивановского 30 Жилой дом произвел опломбирование:

вводных задвижек в закрытом положении, задвижек системы отопления,

Установлены пломбы № 1378703,06 в общем количестве шт.

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП "Тепловая инспекция и энергоаудит"

М.И. Яковлев
(подпись)

Инженер Яковлев М.И.

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации

С.А. Фудобин
(подпись)

Инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(должность, Фамилия И.О.)

Акт зарегистрирован:

(входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)

ОАО "ТомскРТС"
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

г. Томск
 Шевченко, 44
 28-20-36, факс: 28-21-42

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
 Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-6
 Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 28-21-247, 28-21-5
 Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-2
 Район котельных 28-21-29

АКТ НА СБРОС
теплофикационной воды

Мы, нижеподписавшиеся:

04 8 2015 г.
дата

представитель службы тепловой инспекции

Инженер Яковлев М.И.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента

Инженер-теплотехник Фудобин С.А.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"


(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле: $V \text{ сброса} = Q \cdot V \text{ уд со} \cdot 2,5$.

№ дог.	Наименование объекта	Адрес объекта	Q, Гкал\час	V уд со	V сброса
4330	Жилой дом	ул Ивановского, 30	0,3426	19,5	16,70

В количестве: 16,70 м³

Представитель СТИ



Инженер Яковлев М.И.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента



Инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

