

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

*К.В. Ф.И. Чумакова О.В.*  
" 14 " 12.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис ТДСК"

*П.А. Гречук*  
" 14 " 07 2016 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД**

| № п/п | Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2) | Наименование работ (состав ремонтных работ)                      | Ед. изм. | Объём работ планируемый | Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая | Сроки исполнения работ планируемые | Подрядная организация | Объём работ фактический | Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая | Сроки исполнения работ фактические |
|-------|--|--|----------|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
|       | <b>ул. Ивановского 26</b>              | Покраска металлического ограждения (на придомовой территории)    | кв.м     | 80                      | 20000,00  | 3 кв.                              |                       |                         |   |                                    |
|       | <b>(2,00 руб./м2)</b>                  | Покраска МАФ, урн, скамеек                                       | кв.м     | 30                      | 7500,00   | 3 кв.                              |                       |                         |   | вып.2015 год.                      |
|       | <b>4743,6 м2</b>                       | Изготовление и установка ограждения под КГО                      | кв.м     | 6                       | 15000,00  | 2 кв.                              |                       |                         |   | <i>отказ</i>                       |
|       |  | Подсыпка грунта под опоры трубопровода канализации               | м.куб.   | 1                       | 1000,00   | 2 кв.                              |                       |                         |   |                                    |
|       |  | Химическая промывка пластинчатого теплообменника отопления и ГВС | шт.      | 2                       | 22895   | II - III квартал                   | Жилсервис ТДСК        |                         |   | вып.2015 год.                      |
|       |  | Укомплектовать систему пожарного оповещения                      |          |                         |   |                                    |                       |                         |   | <i>отказ</i>                       |
|       | <b>ИТОГО по видам работ:</b>           |  |          |                         | <b>66395,00</b>   |                                    |                       |                         |   |                                    |

|  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.15                         |  |  |  | 4289,96   |  |  |  |  |  |
| Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2015 |  |  |  | 117576,54 |  |  |  |  |  |
| Планируемое поступление средств в 2016 г.  |  |  |  | 113846,40 |  |  |  |  |  |

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник участка

*Зренин А. П.*

"12" 01 2016 г.

*Пилецкий А. А.*

*Винников Ю. И.*

*Бунин О. И.*