

7

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1179


Адрес объекта: Герасименко ул. 1/14 Жилой дом КПД № 4

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации

Акт разграничения от 23.05.2011

_____  _____ Ечина Н. В.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано _____ И. Сергневская
(должность) (подпись) (расшифровка)
Сергневская И. С.

Предоплата (по условиям договора) Нет

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17.1

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

И. И. Железков
(должность)

_____ (Руководитель группы)

Абонент И. И. Железков - Теплоэнергия
(должность, ФИО)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТЭК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14

Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н:

Ленинский р-н: 28-20-19, 28-21-14

28-20-42, 28-20-54

факс: 28-21-42

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«02» июля 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1

инж. теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 1,

системы отопления 1, водоподогревателя 1, калориферов -

по адресу ул. Герасименко 1/14 со всеми потребителями

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8В-17.1 до _____

Тепловой пункт ул. Герасименко 1/14 1 у/у _____

(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 50 ТГК 11

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140,

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый

(количество ступеней, секций)

Калориферы _____

(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС выдержаны в ж/д по ул. Герасименко 1/1

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ

ТФ ОАО ТГК-11 _____

(подпись)

инженер Мамонов Е.В. _____

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель

организации _____

(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А. _____

(должность, Фамилия И.О.)