

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2290

Адрес объекта: Павла Нарановича ул. 2 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 11.03.2011г.

[Подпись] Бельтюкова С. С.
(подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности *[Подпись]* Сергиевская И. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 11-32

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>
<i>[Подпись]</i> <small>(должность) (расшифровка)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(расшифровка)</small>
Абонент <i>[Подпись]</i> ООО "Жилсервис ТДСК" <small>(должность, ФИО)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[Подпись]</i> <small>(расшифровка)</small>

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

[Подпись]

г. Томск
Угрюмова, 2
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23
Советский р-н: 28-20-41
28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19
Ленинский р-н: 28-20-36

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«05» 09 2012 г.

Представитель Тепловых сетей ТФ ОАО ТГК-11

инженер Бурдаков ИЕ
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации

ООО "Инженерные ТДСи"
Туробит СА
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы —, теплового пункта 2, системы отопления 2, водоподогревателя 4, caloriferов нет по адресу ул. П. Нарановича 2 + магазин.

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса

2
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК

до

Тепловой пункт

ул. П. Нарановича 2 2УИ
(адрес, количество узлов)

Эlevator

автомат

Пломбиратор № —

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления

однотрубная, радиаторы

Водоподогреватель

2х ст. комб.

(количество ступеней, секций)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТС. Р-НА

А. В. КУДАШИН

Caloriferы

нет

(тип)

Схема подключения ГВС: договор

дизур.

факт

дизур.

Результаты испытаний

Теплотрасса — в течение — мин. — падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0.00 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 10 в течение 10 мин. 0.00 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0.00 падение давления (кгс/см²)

Caloriferы — в течение — мин. — падение давления (кгс/см²)

Заключение:

система теплопотребления
испытана и выдержала

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения Департамента продаж энергии и мощности.

Представитель СР и ТИ

ТС ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

Бурдаков ИЕ

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

Туробит СА

(должность, Фамилия И.О.)