

**Акт**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2014 году.**  
**№ 1/2014-415**

Адрес объекта: Рабочая 1-я ул. 42 Жилой дом


(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения заявление №3220 от 26.08.2013г.

Инженер			Громова М. В.
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Отсутствие задолженности	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">СОГЛАСОВАНО</div>		Задерей И. Ф.
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8395


Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

  
(подпись)


  
(подпись)


Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

  
(подпись)


  
(подпись)


Промывка систем ГВС

  
(подпись)


  
(подпись)


Установка и опломбирование ограничительных устройств

  
(подпись)


  
(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

  
(подпись)


  
(подпись)


Опрессовка внутренних систем ГВС

  
(подпись)


  
(подпись)


Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

  
(подпись)

  
(подпись)


Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

  
(подпись)


  
(подпись)


Установка регуляторов температуры в системах ГВС

  
(подпись)

  
(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

  
(подпись)

  
(подпись)

*Мининер*

(должность)

*Мининер И.И. Отв. пр. от 30.05.14г.*


(Руководитель группы)

  
(подпись)

*Задерей И.Ф.*  
(расшифровка)

Абонент *Мининер-Жмотехин Руден С.В.*

(должность, ФИО)

  
(подпись)

*Задерей И.Ф.*  
(расшифровка)

Представитель Службы тепловой инспекции  
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»  
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
Кировский р-н:  
Советский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н:  
Ленинский р-н:

факс: 28-21-42  
28-20-19, 28-21-14  
28-20-42, 28-20-54

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«29» 05 2014 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,*  
*инженер-теплотехник Фудобин С.А.*

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы отопления **6.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, калориферов **нет**, по адресу ул. 1-ая Рабочая, 42.

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса **ОАО «ТГК-11»**  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до узла учета  
Тепловой пункт ул. 1-ая Рабочая, 42, 1 у.у.  
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № ТГК11\53.  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы (независимая)**

Водоподогреватель **пластинчатый (2шт)**  
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

**Результаты испытаний**

Объект	Давление	Температура	Мин.	Макс.	Падение давления
Теплотрасса	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b> падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b> падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b> падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b> падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b> падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b> падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ  
ТФ ОАО ТГК-11   
(подпись)

*инженер Перминова Е.А.*  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации   
(подпись)

*инженер-теплотехник Фудобин С.А.*  
(должность, Фамилия И.О.)

*30.05.14г.*