

**Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-261

Адрес объекта: Герасименко ул. 1/6 Жилой дом (блок-секции №1,2,3,4,5)




(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер <small>(должность)</small>			Громова М. В. <small>(расшифровка)</small>
Отсутствие задолженности	СОГЛАСОВАНО		Задерей И. Ф. <small>(расшифровка)</small>
Предоплата (по условиям договора)	Нет		


Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - В В-17,1

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС		
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	—	
Промывка систем ГВС		
Установка и опломбирование ограничительных устройств		
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей		
Опрессовка внутренних систем ГВС		
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	—	—
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	—	—
Установка регуляторов температуры в системах ГВС		
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале		
Абонент <u>Инженер - Теплоэнергетик</u> <small>(должность, ФИО)</small>		Савин В.А. <small>(расшифровка)</small>
		634318 <small>(телефон)</small>

Представитель Управления
ТИ СП "ТИЭ"
ОАО «ТомскРТС»

кат. Ордена Звезды О.В. [Signature] 13.08.15г.
(должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.





ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 13 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 _____
инженер –теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 16 кгс/см² , теплового пункта 10 кгс/см², системы отопления 6 кгс/см², водоподогревателя 10 кгс/см² , калориферов _____ по адресу _____ ул.Герасименко, 1/6 _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 _____ до _____

Тепловой пункт _____ ул.Герасименко, 1/6 три узла управления _____
(адрес, количество узлов)

Элеватор _____ автоматизированная _____ Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления _____ однетрубная. М-140 _____

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. факт _____ закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 5 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Калориферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: _____ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 1/6 гидравлические испытания _____ выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____
(подпись)

инженер Савин В.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____
(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)