

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2015 году.

№ 1/2015-268

Адрес объекта: Герасименко ул. 3/В Жилой дом


(адрес объекта и название объекта)


Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)


















Акт разграничения б/н от 01.11.2013г.

Инженер		Громова М. В.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>


Отсутствие задолженности		Задерей И. Ф.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) Нет		
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>


Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17-34

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	— <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	— <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Абонент <u>Инженер - Теплотехник</u> <small>(должность, ФИО)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>Савиц В А</u> <small>(расшифровка)</small> <u>634318</u> <small>(телефон)</small>

Представитель Управления
ТИ СП "ТИиЭ"
ОАО «ТомскРТС»

нач. отдела Зубов И.В.  13.08.15г.
(должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

каб 322 



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергосервис»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Директор: _____
Заместитель: _____
Рейс-инспектор: _____

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 12 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
инженер Савин В.А.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 _____
инженер –теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 16 кгс/см² , теплового пункта 10 кгс/см² , системы отопления 6 кгс/см² , водоподогревателя 10 кгс/см² , calorиферов _____ по адресу _____ ул.Герасименко,3/В _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
От ТК 8В-17 -37 _____ до _____
Тепловой пункт _____ ул.Герасименко, 3/В один узел управления _____ (адрес, количество узлов)
Эlevator _____ автоматизированная _____ Пломбиратор № _____ (№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления _____ однетрубная. М-140 _____
Водоподогреватель _____ пластинчатый _____ (количество ступеней, секций)
Calorиферы _____ (тип)
Схема подключения ГВС: договор _____ закр. факт _____ закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса _____	в течение _____	мин. _____	падение давления (кгс/см ²) _____
Тепловой пункт _____ 10 кгс/см ²	в течение _____ 10 _____	мин. _____ 0,0 _____	падение давления (кгс/см ²) _____
Система отопления _____ 6 кгс/см ²	в течение _____ 5 _____	мин. _____ 0,0 _____	падение давления (кгс/см ²) _____
Водоподогреватель _____ 10 кгс/см ²	в течение _____ 10 _____	мин. _____ 0,0 _____	падение давления (кгс/см ²) _____
Calorиферы _____	в течение _____	мин. _____	падение давления (кгс/см ²) _____

Заключение: _____ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко,3/В гидравлические испытания _____ выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____ (подпись)
Представитель организации _____ (подпись)

инженер Савин В.А. _____ (должность, Фамилия И.О.)
инженер-теплотехник Фудобин С.А. _____ (должность, Фамилия И.О.)



ИНТЕР ВАО
ТОМСК ГЭС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 11 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____

инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 _____

инженер –теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 10 кгс/см², системы отопления 6 кгс/см², водоподогревателя 10 кгс/см², калориферов _____ по адресу _____ ул.Герасименко, 3/В _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК_8В-17.1 _____ до _____

Тепловой пункт _____ ул.Герасименко, 3/В _____ 1 узел управления _____

(адрес, количество узлов)

Эlevator _____ автоматизированная _____ Пломбиратор № _____

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления _____ однотрубная, М-140 _____

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____

(количество ступеней, секций)

Калориферы _____

(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. факт _____ закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт _____ 10 кгс/см² в течение _____ 10 _____ мин. _____ 0,0 _____ падение давления (кгс/см²)

Система отопления _____ 6 кгс/см² в течение _____ 5 _____ мин. _____ 0,0 _____ падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель _____ 10 кгс/см² в течение _____ 10 _____ мин. _____ 0,0 _____ падение давления (кгс/см²)

Калориферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Закключение: _____ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 3/В гидравлические испытания _____

выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____

(подпись)

инженер Савин В.А. _____

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____

(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А. _____

(должность, Фамилия И.О.)



ИНТЕР ДАО
ТОМСК РЕ

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 11 » августа 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» _____
инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента

ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1

(Наименование организации, адрес)


инженер – теплотехник Фудобин С.А..

(должность, Фамилия Имя Отчество)

Произвел опломбирование: вводных задвижек и задвижек СО в закрытом положении в узле
управления ул.Герасименко, 3/В Пломбы № 5894300, 5894213


В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»,
абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая
инспекция и энергоаудит»


(подпись)

Савин В.А.
(Ф.И.О.)

Представитель абонента


(подпись)

Фудобин С.А.
(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован:

(входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)

