

**АКТ**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2015 году.**  
**№ 1/2015-241**

Адрес объекта: Урожайный пер. 27/Б Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер

(должность)

(подпись)

Громова М. В.

(расшифровка)

Отсутствие задолженности

(должность)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Задерей И. Ф.

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -

6343

Управление  
ТИ

(подпись)

Абонент

(подпись)

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

(должность сотрудника Управления ТИ)

Абонент Инженер-Теплотехник

(должность, ФИО)

(подпись)

(расшифровка)

Представитель Управления

ТИ СП "ТИиЭ"

ОАО «ТомскРТС»

(должность, ФИО, подпись, дата)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМУ РАЙОНУ  
ЗАПОВЕД. В. В.  
21.05.2015

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



г. Томск  
ул. Шевченко, 44

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69  
Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-21-19  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

26.08.2015

Представитель Управления тепловой инспекции инженер Апрелков А.С.  
и представитель организации Фудобин С.А. инженер-теплотехник "Жилсервис ТДСК"

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя Управления тепловой инспекции представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания:

теплотрассы	-	теплового пункта	<u>1</u>	ГВС	<u>1</u>
калориферов	-	системы отопления	<u>1</u>	водоподогревателя	<u>1</u>

по адресу: пер. Урожайный, 27/Б

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса	-				
от ТК	-	до	-		
Тепловой пункт	пер. Урожайный, 27/Б				
авт. у/у №	-	dc=	-	Пломба №	- Кол-во узлов <u>1</u>
Элеватор №	-	dc=	-	Пломба №	- Кол-во узлов -
Элеватор №	-	dc=	-	Пломба №	- Кол-во узлов -
Элеватор №	-	dc=	-	Пломба №	- Кол-во узлов -
Элеватор №	-	dc=	-	Пломба №	- Кол-во узлов -
Система отопления	нижний розлив				
Водоподогреватель	-				
Калориферы	-				

**Результаты испытаний**

Теплотрасса	-	в течении	-	мин.	-	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<u>10 кгс/см<sup>2</sup></u>	в течении	<u>10</u>	мин.	<u>0,0</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<u>6 кгс/см<sup>2</sup></u>	в течении	<u>10</u>	мин.	<u>0,0</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
ГВС	<u>10 кгс/см<sup>2</sup></u>	в течении	<u>10</u>	мин.	<u>0,0</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	-	в течении	-	мин.	-	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

**Заключение:** система отопления, узел управления, система ГВС гидравлические испытания выдержала

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО "ТомскРТС"

Представитель  
управления ТИ

Апрелков А.С.

Представитель  
организации

Фудобин С.А.

ОТДЕЛА ПО  
ТЕПЛОТРАССАМ  
ТОМСК РТС  
2015.08.26