

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрелков
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 2, системы отопления 2, водоподогревателя 4, по адресу ул. Ленская 12

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК 631 КЗ до _____
Тепловой пункт ул. Ленская 12 2у/у,
(адрес, количество узлов)
Эlevator отсутствует Пломбиратор №26
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления М-140 смешанная
Водоподогреватель пластинчатый
(количество ступеней, секций)
Калориферы нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны _____

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ _____ инженер Апрелков А.С., _____
ТФ ОАО ТГК-11 _____

Представитель _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____
организации _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОР ТИ ТФ ОАО ТГК-11
ДЕН. Р-НА
А.С. АПРЕЛКОВ

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2279

Адрес объекта: Ленская ул. 12 Жилой дом КПД № 17

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации

Акт разграничения от 06.06.2011г.

_____ И.С. Сергеева Бельтюкова С. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности на 21.08.12г. задолженности нет
_____ Сергеева И. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 63145

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС Абонент
_____ (подпись) _____ (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

_____ (подпись) _____ (подпись)

Промывка систем ГВС

_____ (подпись) _____ (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

_____ (подпись) _____ (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

_____ (подпись) _____ (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

_____ (подпись) _____ (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

_____ (подпись) _____ (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

_____ (подпись) _____ (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

_____ (подпись) _____ (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

_____ (подпись) _____ (подпись)

И.С. Сергеева
(должность)
23.08.2012
(Руководитель группы)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ЛЕН. Р-НА
Д.В. ШЕЖЕПИН

Абонент зам. директора ООО "Жилсервис ТДСК"
(должность, ФИО)

_____ (подпись) _____ (расшифровка)
_____ (подпись) _____ (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Иванов И.И.