

АКТ
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2277

Адрес объекта: Ивановского ул. 26 Жилой дом (4 очередь строительства)

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской
домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 8Б-09.3-4429 от 29.02.2012

_____ С. С. Бельтюкова С. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности по 3.08.12 урегулирована
_____ И. С. Сергиевская _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8Б-09.3

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

_____ И. С. Сергиевская
(должность)

_____ руководитель группы
(Руководитель группы)

Абонент ген. директора ООО Жилсервис ТДСИ
(должность, ФИО)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

каб 322 _____

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

«08» августа 2012 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента __ **ООО «Жилсервис ТДСК»** _____

ул. Елизаровых 79/1

(Наименование организации, адрес)

инж. теплотехник Фудобин С.А.

(должность, Фамилия И.О.)

**Произведено опломбирование задвижек в закрытом положении на систему
отопления, а так же задвижек на систему ГВС по Ивановского 26.**

Пломбиратор № 32 ОАО ТКС

В случае самовольного срыва пломб, абонент понесёт полную ответственность в соответствии с действующим договором на теплоснабжение.

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____

(подпись)

инженер Мамонов Е.В. _____

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____

(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А. _____

(должность, Фамилия И.О.)

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«08» августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11
инженер Мамонов Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1**
инж. теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____ - _____, теплового пункта **1**, системы отопления **1**, водоподогревателя **1**, caloriferов _____ по адресу **ул. Ивановского 26 – жилой дом со всеми потребителями**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **8Б-09.3** до _____

Тепловой пункт _____ **ул. Ивановского 26** **1** у/у
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический у/у** Пломбиратор № **32** ОАО ТКС
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **однотрубная, М-140,**

Водоподогреватель **1 ступенчатый, пластинчатый**
(количество ступеней, секций)

Caloriferы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закрытая**, факт **закрытая**

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт **10** в течение **10** мин. **0** падение давления (кгс/см²)

Система отопления **6** в течение **10** мин. **0** падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель **10** в течение **10** мин. **0** падение давления (кгс/см²)

ГВС **10** в течение **10** мин. **0** падение давления (кгс/см²)

Заключение: **Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС, ВВП, выдержаны в ж/д по ул. ул. Ивановского 26**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

Представитель
организации _____
(подпись)

инженер Мамонов Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)

инж. теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)