

**Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция**

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

02.07.12г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 инженер **Перминова Е.А.**

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79А,  
**зам. дир. по производству Вшивцев Ю.И.**

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см<sup>2</sup>** системы отопления **6.0 кгс\см<sup>2</sup>** водоподогревателя **10.0 кгс\см<sup>2</sup>** калориферов **нет** по адресу **пер. Карский, 1**

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**  
Тепловой пункт **пер. Карский, 1, 1 у.у.**  
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбирователь № **19.ЭС**  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый**  
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

**Результаты испытаний**

Объект	Давление	В течение	Время	Мин.	Макс.	Падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Теплотрасса	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

**Закключение: система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_

инженер **Перминова Е.А.**  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

зам. дир. по производству **Вшивцев Ю.И.**  
(должность, Фамилия И.О.)

**Акт  
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
 тепловой энергии в 2012 году.  
 № 1/2012-2316**


Адрес объекта: Карский пер. 1 Жилой дом КПД № 19


(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

\_\_\_\_\_  **Бельтюкова С. С.**  
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности \_\_\_\_\_   
**Сергиевская И. С.**  
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - ЛЗГ

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

**ГВС** \_\_\_\_\_ **Абонент** \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Промывка систем ГВС

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

не трогать \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

инженер

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)  
и.о. рук. гр. Сиб. р.и.о. \_\_\_\_\_ 02.07.12  
(Руководитель группы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Абонент зам. директора ООО "Жилсервис"ТДСК"  
(должность, ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции  
 ТФ ОАО «ТГК-11» \_\_\_\_\_

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.