



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»**  
**Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 28-21-11, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 26 » 05 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции – Инженер Жилинский А.В  
и представитель организации – ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А  
составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического  
состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта \_\_\_\_\_,  
системы отопления \_\_\_\_\_, водоподогревателя \_\_\_\_\_, калориферов \_\_\_\_\_  
по адресу ул. Индузиастов 33.

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт ул. Индузиастов 33 (адрес, количество узлов)

Эlevator Автоматиче (№ элеватора, диаметр сопла) Пломбиратор № \_\_\_\_\_

Система отопления Митракс, независимая схема

Водоподогреватель матр-сб (количество ступеней, секций)

Калориферы нет

Схема подключения ГВС: договор запр (тип), факт запр

**Результаты испытаний**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система ГВС 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Закключение: т. Пункт, система отопления, система гвс, и водоподогреватели гидравлические  
испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ \_\_\_\_\_ (подпись)

Жилинский А.В.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации \_\_\_\_\_ (подпись)

Фудобин С.А.  
(должность, Фамилия И.О.)