

1. Общие сведения

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общая площадь помещений	23965.10
2	В том числе жилых помещений	18226.70
	— нежилых помещений	930.10
	— помещений общего пользования	5306.90
3	Кадастровый номер участка	нет данных
4	Год ввода в эксплуатацию	2009
5	Состояние	исправный
6	Домом управляет	ООО "Жилсервис ТДСК"

2. Общая характеристика

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Серия, тип проекта	75 серия, индивидуальный проект
2	Описание местоположения	мкр. Радужный
3	Индивидуальное наименование дома	г.Томск, ул.Герасименко, д.1/6
4	Тип жилого дома	Множкквартирный дом
5	Год ввода в эксплуатацию	2009
6	Материал стен	Смешанные
7	Тип перекрытий	Железобетонные
8	Этажность	17
9	Количество подъездов	5
10	Количество лифтов	10
11	Общая площадь, м2	23965.10
12	Площадь жилых помещений всего, м2	18226.70
	— Частная	17472.20
	— Муниципальная	754.50
	— Государственная	0.00
13	Площадь нежилых помещений, м2	930.10
14	Площадь участка, м2	2117.10
15	Площадь придомовой территории, м2	3448.45
16	Инвентарный номер	нет данных
17	Кадастровый номер участка	нет данных
18	Количество квартир	368
19	Количество жителей	668
20	Количество лицевых счетов	488
21	Конструктивные особенности дома	Фундаменты - монолитные ж/б на свайном основании. Конструктивная схема: с поперечн. и продольн. внутренними несущими и наружными самонесущими стенами. Продольные наружные стены - самонесущие

21	Конструктивные особенности дома	<p>трехслойные керамзитобетон. панели. Торцевые наружные стены - несущие трехслойные керамзитобетонные панели. Внутренние стены технического подполья - несущие сборные ж/б панели. Внутренние стены надземной части - несущие сборные ж/б панели. Перегородки - сборные бетонные панели. Перекрытия - сборные ж/б. Санитарные узлы - объемные ж/б сан.-тех. кабины и сборные из бетонных перегородок. Лестницы - сборные ж/б площадки и марши. Лоджии - сборные ж/б. Кровля - рулонная с внутренним водостоком. Чердак - теплый, с наружными стенами из трехслойных керамзитобетонных панелей. Монолитная часть здания: Фундаменты - свайные с монолитным ж/б ростверком. Монолитная часть здания - по перекрестно-стеновой системе. Несущими являются продольные и поперечные внутренние стены. Перекрытие - неразрезное безбалочное, монолитные конструкции из тяжелого бетона. Наружные стены трехслойные, внутр.слой из газобетон.блоков, наружный- из кирпича,средний слой-утеплитель. Перегородки межкомнатные - каркасные из гипсоволокн.листов с заполнением минераловатной плитой. Перегородки сан.-тех. узлов и ванных комнат - из кирпича. Лестничные марши и площадки - сборные ж/б. Покрытие над теплым чердаком утеплено минплитой. Кровля - малоуклонная рулонная с внутренним водостоком из двух слоев кровельного материала "унифлекс".</p>
	Удельная тепловая характеристика здания	
22	— фактический удельный расход, Вт/МЗСград	нет данных
	— нормативный удельный расход, Вт/МЗСград	0.34
23	Класс энергоэффективности	В
24	Дата проведения энергетического аудита	нет данных
25	Дата начала приватизации	25.01.2010

3. Состояние дома

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общая степень износа	1.00%
2	Степень износа фундамента	1.00%
3	Степень износа несущих стен	1.00%
4	Степень износа перекрытий	1.00%

4. Конструктивные элементы дома

№	Наименование показателя	Значение показателя
---	-------------------------	---------------------

Фасад		
1	Площадь фасада общая, м2	12391.00
2	Площадь фасада оштукатуренная, м2	0.00
3	Площадь фасада неоштукатуренная, м2	2972.00
4	Площадь фасада панельная, м2	9419.00
5	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2	0.00
6	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2	0.00
7	Площадь фасада деревянная, м2	0.00
8	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2	0.00
9	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2	0.00
10	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2	0.00
11	Площадь отмостки, м2	275.00
12	Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2	0.00
13	Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2	168.00
14	Площадь индивидуального остекления (дерево), м2	0.00
15	Площадь индивидуального остекления (пластик), м2	0.00
16	Площадь металлических дверных заполнений, м2	13.75
17	Площадь иных дверных заполнений, м2	27.51
18	Год проведения последнего капитального ремонта	не проводился
Кровля		
19	Площадь кровли общая, м2	1806.00
20	Площадь кровли шиферная скатная, м2	0.00
21	Площадь кровли металлическая скатная, м2	0.00
22	Площадь кровли иная скатная, м2	0.00
23	Площадь кровли плоская, м2	1806.00
24	Год проведения последнего капитального ремонта кровли	не проводился
Подвал		
25	Сведения о подвале	эксплуатируемый
26	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2	1606.30
27	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений	не проводился
Помещения общего пользования		
28	Площадь помещений общего пользования, м2	5306.90
29	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования	не проводился
Мусоропроводы		
30	Количество мусоропроводов в доме	0
31	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов	не проводился

5. Инженерные системы

№	Наименование показателя	Значение показателя
Система отопления		
1	Тип	центральное
2	Количество элеваторных узлов системы отопления	0
3	Длина трубопроводов системы отопления, м	10349.00
4	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления	не проводилось
5	Количество точек ввода отопления	1
6	Количество узлов управления отоплением	3
7	Количество общедомовых приборов учета отопления	1
8	Отпуск отопления производится	по показаниям общедомовых ПУ
Система горячего водоснабжения		
9	Тип	централизованная закрытая
10	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м	2355.00
11	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения	не проводилось
12	Количество точек ввода горячей воды	1
13	Количество узлов управления поставкой горячей воды	3
14	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	1
15	Отпуск горячей воды производится	по нормативам или квартирным ПУ
Система холодного водоснабжения		
16	Тип	централизованное
17	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м	3221.00
18	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения	не проводилось
19	Количество точек ввода холодной воды	2
20	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	2
21	Отпуск холодной воды производится	по нормативам или квартирным ПУ
Система водоотведения (канализации)		
22	Тип	централизованная
23	Длина трубопроводов системы водоотведения, м	3802.00
24	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)	не проводилось
Система электроснабжения		
25	Система электроснабжения	централизованное
26	Длина сетей в местах общего пользования, м	954.00
27	Год проведения последнего капитального ремонта системы электроснабжения	не проводился
28	Количество точек ввода электричества	2

29	Количество общедомовых приборов учета электричества	4
30	Отпуск электричества производится	по показаниям общедомовых ПУ
Система газоснабжения		
31	Вид системы газоснабжения	отсутствует
32	Длина сетей, соответствующих требованиям	нет данных
33	Длина сетей, не соответствующих требованиям	нет данных
34	Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения	нет данных
35	Количество точек ввода газа	нет данных
36	Количество общедомовых приборов учета газоснабжения	нет данных
37	Отпуск газоснабжения производится	нет данных

6. Лифты

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Лифт № 1	
	— номер подъезда	1
	— заводской номер	47972
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	630
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
— изготовитель	Карачаровский механический завод	
2	Лифт № 2	
	— номер подъезда	1
	— заводской номер	200586
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	400
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
— изготовитель	Карачаровский механический завод	
3	Лифт № 3	
	— номер подъезда	2
	— заводской номер	47971
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	630
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
— изготовитель	Карачаровский механический завод	

4	Лифт № 4	
	— номер подъезда	2
	— заводской номер	200585
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	400
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
	— изготовитель	Карачаровский механический завод
5	Лифт № 5	
	— номер подъезда	3
	— заводской номер	33515
	— количество остановок	17
	— грузоподъемность, кг	630
	— год ввода в эксплуатацию	2009
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2033
	— изготовитель	Карачаровский механический завод
6	Лифт № 6	
	— номер подъезда	3
	— заводской номер	54553
	— количество остановок	17
	— грузоподъемность, кг	400
	— год ввода в эксплуатацию	2009
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2033
	— изготовитель	Карачаровский механический завод
7	Лифт № 7	
	— номер подъезда	4
	— заводской номер	47969
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	630
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
	— изготовитель	Карачаровский механический завод

8	Лифт № 8	
	— номер подъезда	4
	— заводской номер	200581
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	400
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
	— изготовитель	Карачаровский механический завод
9	Лифт № 9	
	— номер подъезда	5
	— заводской номер	47970
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	630
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
	— изготовитель	Карачаровский механический завод
10	Лифт № 10	
	— номер подъезда	5
	— заводской номер	200582
	— количество остановок	15
	— грузоподъемность, кг	400
	— год ввода в эксплуатацию	2010
	— год проведения последнего капремонта	Не п
	— плановый срок замены (вывода из эксплуатации)	31.12.2034
	— изготовитель	Карачаровский механический завод