



ИНТЕР PAO
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 9 » 06 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,**
инженер-теплотехник С.А. Фудобин.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см²** системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, калориферов **нет** по адресу **ул. Иркутский тракт, 42.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания «ТДСК».**

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**

Тепловой пункт **ул. Иркутский тракт, 42, 1 у.у.**

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № **ТГК11\53.**

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый (2 шт.)**

(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узлы управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ
ОАО «ТомскРТС»

(подпись)

инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин.

(должность, Фамилия И.О.)

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2015 году.

№ 1/2015-279

Адрес объекта: Иркутский тракт ул. 42 Жилой дом №13

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 13.12.2011г.

Инженер			Громова М. В.
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Отсутствие задолженности	СОГЛАСОВАНО		
<small>(должность)</small>			Задерей И. Ф.
		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Предоплата (по условиям договора)	Нет		
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -	L39		

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС		
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС		
Промывка систем ГВС		
Установка и опломбирование ограничительных устройств		
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей		
Опрессовка внутренних систем ГВС		
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов		
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе		
Установка регуляторов температуры в системах ГВС		
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале		
Абонент		
<small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Абонент		634318
<small>(должность, ФИО)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(телефон)</small>

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

(должность, ФИО, подпись, дата)

19.06.15

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.